

Schulverband Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeier-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss des Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

15.02.2024
12.03.2024

Beratung:

Bauten- und Kostenstand 7. BA

Stand der Baumaßnahmen

Der Erweiterungsbau ist auch im Innenausbau bereits weit fortgeschritten. Die technischen Vorinstallationen für Heizung, Sanitär und Elektro sind alle abgeschlossen, so dass der Estrich termingerecht im Oktober 2023 eingebaut werden konnte. Durch Probleme mit den Heizgeräten entstand eine leichte Verzögerung des Funktionsheizens des Estrichs, die jedoch noch zeitlich unkritisch ist. Dadurch verlängert sich auch das weitere Belegreifheizen, so dass die Bodenbelagsarbeiten voraussichtlich erst im Februar, statt bereits jetzt ausgeführt werden können. Der Maler und der Fliesenleger konnten jedoch bereits mit ihren Arbeiten beginnen, ebenso ist die abgehängte Decke fertiggestellt und die Vorinstallation für die Physikraumeinrichtung montiert. Damit befindet sich der Bauabschnitt weiterhin noch im Zeitplan.



Abb.: neuer Physikraum mit Vormontagen

Kostenstand

Derzeit befindet sich die Baumaßnahme im beschlossenen Kostenrahmen:

Kosten laut Beschluss vom 23.03.2021: 4.000.000 € (inklusive Ausstattung und Außenanlagen)

1. Kosten gemäß Kostenberechnung vom 17.10.2022: 2.881.587,80 € (ohne Ausstattung)
2. Kosten gemäß Kostenprognose vom 01.02.2024: 2.809.000 € (ohne Ausstattung, inklusive PV-Anlage)

Förderung

Für den 7. BA erhält der Schulverband folgende Förderungen.

1. KfW-Förderung für Energiekonzept mit Abwärmenutzung des vorhandenen Blockheizkraftwerks und Photovoltaik: 226.000 € (gerundet)
2. Digitalpakt: 44.000 € (gerundet)
3. PV-Anlage: 38.500 €