

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

09.02.2023

Beratung:

Sanierung Klärwerk Büchen

Zur Zeit läuft der 2. Bauabschnitt (Einlaufbauwerk, Schneckenhebewerk) sehr zögerlich. Der Grund der Verzögerungen liegt zum einen an der teilweisen Materialknappheit und zum anderen an der Knappheit des Fachpersonals. Geplant war die Fertigstellung des 2. BA Ende 2021.

Aufgrund der dauerhaft ungenügenden Baubegleitung wurde dem begleitenden Ingenieurbüro die Weiterbearbeitung für den 3. BA und folgende entzogen. Das Büro soll nur noch den 2. BA zu Ende bringen.

Momentan ist der Betonbau für das Schneckenhebewerk sowie die Vorreinigungshalle fertig. Seit Anfang Dezember wird auf den Fliesenleger gewartet, der seine Arbeit immer weiter verschiebt. Es droht hier eine Kündigung durch die Verwaltung in dem Wissen, dass auch andere Fliesenleger möglicherweise dort nicht zeitnah arbeiten werden.

Es wird versucht, die ursprünglichen Nachfolgegewerke (Elektro- und Maschinenbau) vorzuziehen und die Fliesenlegerarbeiten zum Schluss durchzuführen.

Mittlerweile ist das für den nächsten Bauabschnitt neu beauftragte Ingenieurbüro bei der Planung des dritten Bauabschnittes. Hierzu zählt der Neubau des Ablaufkanals sowie die Erweiterung der Filtration.

Die Submission für den Ablaufkanal ist erfolgt und ebenso die Bauanlaufbesprechung. Es ist geplant, dass die Arbeiten für den neuen Kanal vor der neuen Vegetationsperiode (März / April) abgeschlossen sind.

Zur Zeit wird das Filtrationsgebäude statisch untersucht, ob das Dach eine PV-Anlage trägt.