

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

25.10.2021

Beratung:

Sanierung südliches Steinatal

Der Zeitplan für den ersten Bauabschnitt hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung aus Krankheitsgründen etwas verschoben (siehe Anlage mit aktueller zeitlicher Aufstellung).

Saniert werden im ersten Bauabschnitt der Schulweg sowie Am Steinatal ab der S-Kurve bis zum Steinaublick und der Pommernweg. Es wurden bisher die Vermessungsarbeiten sowie Kanal- und Schachtuntersuchungen abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für die Sanierungsarbeiten wird in den nächsten Tagen eröffnet.

Der zweite Bauabschnitt ist so terminiert, dass die Bauarbeiten in der Kreuzung Schulweg – Nüssauer Weg – Am Steinatal in den Sommerferien 2022 erledigt werden (04.07. – 13.08.2022).