

BV 21019

BV: Sanierung RW/SW/Straße NÜSSAU - Steinautal 1. BA
in B Ü C H E N

ZEITPLANUNG

Pos	Gegenstand	Datum	zu erl durch
1	Vermessung	erl.	erl.
2	Vorentwurf	erl.	erl.
3	Baugrund	erl.	erl.
4	Freigabe / Beschluß der Stadt	erl.	erl.
5 a	Entwurf Tiefbau	Di. 12.10.2021	Ing-gem. Storm-Bürau
5 b	Entwurf Sanierung	erl.	Ing-gem. Storm-Bürau
6 a	Zustimmung AG Tiefbau	Fr. 15.10.2021	Gem. Büchen
6 b	Zustimmung AG Sanierung	Nov 21	Gem. Büchen
7	Einreichung / Genehmigung TÖB	nicht erf.	nicht erf.
8	Fachtechnische Prüfung d. Kreisverwaltung	nicht erf.	nicht erf.
9 a	Ausführungsplanung Tiefbau	Mi., 20.10.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
9 b	Ausführungsplanung Sanierung	Dez 2021	
10 a	Erstellung LV Tiefbau	Fr., 15.10.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
10 b	Erstellung LV Sanierung	Dez. 2021	
11 a	Verschickung LV Tiefbau	Mi. 20.10.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
11 b	Verschickung LV Sanierung	Dez 2021	
12 a	Submission Tiefbau	Di., 09.11.2021	Gem. Büchen
12 b	Submission Sanierung	Febr. 2022	
13 a	Auswertung fertig bei AG Tiefbau	Do., 11.11.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
13 b	Auswertung fertig bei AG Sanierung	Febr. 2022	
14 a	Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter Tiefbau	Do., 11.11.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
14 b	Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter Sanierung	Febr. 2022	
15 a	Auftragsvergabe Tiefbau	Mo. 15.11.2021	Gem. Büchen
15 b	Auftragsvergabe Sanierung	Febr. 2022	
16 a	Baubeginn Tiefbau	Mo. 29.11.2021	Auftragnehmer
16 b	Baubeginn Sanierung	Febr. 2022	
17 a	Fertigstellung / Abnahme Tiefbau	März 2022	AN / Gem. Büchen / Baul.
17 b	Fertigstellung / Abnahme Sanierung	Mai 2022	
18 a	Schlussrechnung gepr. Bei AG Tiefbau	Mai 2022	AN / Bauleitung
18 b	Schlussrechnung gepr. Bei AG Sanierung	Juli 2022	AN / Bauleitung

Bad Schwartau, den 04.11.2021

Ingenieurgemeinschaft
 STORM - BÜRAU - GbR

