

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Tobias Schmidt

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

13.09.2022

Beratung:

Fortschreibung Sanierung südliches Steinatal

Die Sanierung des südlichen Steinautals schreitet stetig voran. In den Anlagen erhalten Sie einen aktualisierten Projektzeitplan, sowie einen den Bauabschnitten angepassten Übersichtslageplan.

Derzeitig wird geplant im nächsten Jahr 2023 den 5. Bauabschnitt Ellernortskamp und den 3. Bauabschnitt Nüssauer Weg umzusetzen. Dabei muss aus hydraulischen Gründen für die Regenentwässerung zunächst der 5. BA Ellernortskamp vorgezogen werden. In diesem Abschnitt ist die Errichtung einer Regenwasser-Versickerungsanlage im Ellernortskamp erforderlich. Erst nach der Herstellung dieser Anlage ist die Überarbeitung des 3. Bauabschnittes Nüssauer Weg möglich.

Die Ausschreibungen der beiden Maßnahmen soll diesen Herbst (voraussichtlich November) erfolgen. Die Angebotsauswertung findet im Januar 2023 statt. Der Baubeginn des 5. BAs wird im Frühjahr 2023 erfolgen, während der Baubeginn des 3. BAs im Frühsommer 2023 erfolgt. Die Fertigstellung beider Maßnahmen soll spätestens im Herbst 2023 stattfinden.

Beschlussempfehlung:

Übersichtslageplan Sanierung südl. Steinatal
Projektzeitplan Sanierung südl. Steinatal