

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

31.01.2019

Beratung:

Wiesenkita: Sachstand Ausbau einschließlich Parkplatz

Der Erweiterungsbau wird in der nächsten Zeit dem Träger zum betrieb übergeben. Es gab während der Bauphasen unterschiedliche Terminverschiebungen, die im Wesentlichen der langen Kälteperiode Anfang 2018 zuzuschreiben sind. Bei der Erstellung dieser Vorlage sind noch Bodenbeläge, abgehängte Decke sowie Leuchteninstallation herzustellen. Die Verlegung des Bodenbelags verzögerte sich, da zu viel Restfeuchtigkeit im Estrich vorhanden war.

Damit die Kinder mit den Eltern entsprechend auch von der Pötrauer Straße zum Neubau gelangen können, wird provisorisch eine Schotterfläche angelegt, die nach dem letzten Bauabschnitt für die letztendliche Herstellung der Außenanlage weiterverwendet werden kann (siehe Anlage).