

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

21.05.2019

Beratung:

Fertigstellung Betriebsgebäude

Das Betriebsgebäude ist nahezu fertiggestellt. Die Mitarbeiter werden Ende Mai Anfang Juni dort einziehen. Die dazugehörigen Stellplätze für die Kfz werden im Rahmen des Neubaus des Stauraumkanals fertiggestellt. Zur Zeit läuft die Endmontage Elektro und Sanitär sowie Mängelbeseitigungen durch Maler und Tischler. Die Hausanschluss für die Gasversorgung wurde noch nicht gelegt, da Schleswig-Holstein Netz AG auf die Freigabe der Baustelle durch den Kampfmittelräumdienst wartet. Die Wartezeit für die Prüfung des Kampfmittelräumdienstes dauert mittlerweile fast 30 Wochen.