

BV 21019

**BV: Sanierung RW/SW/Straße NÜSSAU - Steinautal 1. BA
in B Ü C H E N**

ZEITPLANUNG

Pos	Gegenstand	Datum	zu erl durch
1	Vermessung	erl.	erl.
2	Vorentwurf	erl.	erl.
3	Baugrund	erl.	erl.
4	Freigabe / Beschluß der Stadt	erl.	erl.
5	Entwurf	Di. 01.06.2021	Ing-gem. Storm-Bürau
6	Einreichung TÖB	nicht erf.	nicht erf.
7	Genehmigung TÖB	nicht erf.	nicht erf.
8	Fachtechnische Prüfung d. Kreisverwaltung	nicht erf.	nicht erf.
9	Ausführungsplanung	Fr., 15.06.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
10	Erstellung LV	Fr., 15.06.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
11	Verschickung LV	Fr., 18.06.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
12	Submission	Di., 06.07.2021	Gem. Büchen
13	Auswertung fertig bei AG	Do., 08.07.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
14	Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter	Do., 08.07.2021	Inggem. Storm-Bürau GbR
15	Auftragsvergabe	ca. 16.07.2021	Gem. Büchen
16	Baubeginn	28.07.2021	Auftragnehmer
17	Fertigstellung /Abnahme	29.10.2021	AN / Gem. Büchen / Baul.
18	Schlussrechnung gepr. Bei AG	08.12.2021	AN / Bauleitung

Bad Schwartau, den 25.05.2021

Ingenieurgemeinschaft
STORM - BÜRAU - GbR

