

Amtsausschuss Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Amtsausschuss Büchen

Datum

25.09.2012

Beratung:

Sachstandsbericht zur Errichtung von Kindertagesstätten im Amt Büchen

Seit 2011 werden seitens des Amtes Büchen Kitas erweitert bzw. neu gebaut. Es handelt sich hier um die Erstellung eines Waldkindergartens in Büchen, einer baulichen Erweiterung der Kitas Tramm und Müssen sowie einem Kita-Neubau in Büchen.

Der Waldkindergarten ist in diesem Jahr fertig gestellt worden, aktuell muss noch die Biotoilette aufgestellt und eine Hecke gepflanzt werden.

Kosten insgesamt: 60.000 Euro.

Am Bestandsgebäude der Kita Tramm wurde ein Anbau errichtet. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Endvermessung muss noch durchgeführt werden.

Kosten insgesamt: 164.300 Euro. Geplanter Haushaltsansatz war 152.000 Euro

Am Bestandsgebäude der Kita Müssen wird ein Anbau errichtet. Derzeit laufen die Grundlegungs- und Rohbauarbeiten.

Ausstehend sind die Tischlerarbeiten (keine Angebote bei der Submission) sowie der Freianlagenbau und die Endvermessung.

Kosten nach LV-Schätzung insgesamt: 771.000 Euro, beauftragt wurden Arbeiten für bislang 670.000 Euro. Geplanter Haushaltsansatz: 705.000 Euro.

In der Nachbarschaft des Schulzentrums Büchen wird eine neue Kita gebaut. Die Submission für die Erdarbeiten im Rahmen der Erschließung bzw. Baustraßenbau ist abgeschlossen. Eine Firma ist mit den Erdarbeiten beauftragt. Baubeginn hierfür ist am 01.10.12.

Die Bauanlaufbesprechung fand am 20.09.12 statt.

Die Submission für den Gebäudebau findet am 25.09.12 statt.

Der Baubeginn des Gebäudes soll am 01.11.12 stattfinden.

Kosten nach LV-Schätzung insgesamt: 1.600.000 Euro. Beauftragt wurden Arbeiten für bislang 345000 Euro. Geplanter Haushaltsansatz: 1.665.000 Euro.