

# **Gemeinde Büchen**

## **Informationsvorlage**

### **Bearbeiter/in:**

Marcus Hobein

### **Beratungsreihenfolge:**

#### **Gremium**

Werkausschuss

#### **Datum**

09.02.2017

### **Beratung:**

#### **Neubau Servicegebäude Waldschwimmbad**

Witterungsbedingt kam es zu erheblichen Verzögerungen. Der Dachdecker konnte aufgrund des Schnees auf dem Dach das Kalzipdach nicht verlegen. Die für den Dachdecker montierten Fangnetze unterhalb der Sparren können somit noch nicht demontiert werden und behindern daher den Innenausbau sowie die Technikgewerke. Nach dem derzeitigen Stand liegen wir ca. 4 Wochen hinter dem ursprünglich geplanten Zeitplan. Es werden, um die Eröffnung vorzuziehen, vorrangig die öffentlichen Räume wie die Sanitärräume und die Umkleideräume fertiggestellt um nach Möglichkeit mit diesen fertiggestellten Teilbereichen den Badebetrieb aufzunehmen.