

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

13.06.2017

Beratung:

Rettungswache und Erweiterung Sportzentrum

Der Bauzeitenplan wird eingehalten. Die Grundwasserabsenkung wurde mittlerweile zurückgebaut. Derzeit sind die Fertigbetonwände für das Untergeschoss (Ebene Sportplatzgelände) aufgestellt. Diese wurden am 08.06.2017 betoniert. Im Anschluss daran werden die Innenwände aus Kalksandstein gemauert und danach die Betondecke mit Fertigbauteilen aufgelegt. Nach Fertigstellung der Kellergeschossdecke wird die Baugrube verfüllt, so dass mehr Platz für die Baufirmen entsteht. Ebenso wird der Bauzaun an der Möllner Straße wieder eingerückt, so dass der Geh- und Radweg wieder voll nutzbar ist. Nach Aushärten des Betons der Kellergeschossdecke werden die Wände des Erdgeschosses (Ebene Möllner Straße) aufgestellt