

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

19.09.2017

Beratung:

Wohnanlage An den Eichgräben 8-12

Der Bauzeitenplan wird nahezu eingehalten.

Das Erdgeschoss sowie 1. Obergeschoss in Haus 8 sind fertiggestellt. Derzeit wird hier die Decke für das Dachgeschoss gebaut bzw. betoniert. Anschließend kann der Zimmerer mit den Dacharbeiten beginnen. Die ersten Vorarbeiten des Elektrikers wurden angefangen. In der 37. KW 2017 wird mit dem Verblendmauerwerk begonnen.

In Haus 10 werden derzeit im 1. Obergeschoss die Wände mit Kalksandstein gemauert. Die Decke für das Dachgeschoss wird zwei Wochen später als in Haus 8 fertig.

Das Fundament und die Sohle des Hauses 12 sind fertiggestellt

In der 36. KW 2017 wurde eine Testbohrung für die Erdwärmesonden durchgeführt um hier in den nachfolgenden fünf Tagen die geologischen Gegebenheiten für die nächsten Bohrungen zu testen und zu messen. Die Testbohrung wird nach Fertigstellung aller Bohrungen mit für eine Erdwärmesonde im Haus 12 verwendet. Insgesamt werden über 20 Erdwärmesonden zur Versorgung der Wohnungen mit Erdwärme verbaut.