

Schulverband Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Maria Hagemeyer-Klose

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Verwaltungsausschuss des Schulverband Büchen
Schulverband Büchen

Datum

15.02.2024
12.03.2024

Beratung:

Bautenstand Mehrzweckhalle

Stand der Baumaßnahmen



Abb.: Mehrzweckhalle mit Sanitär- und Umkleidebereich

Die Brandschadensanierung ist bis auf das Foyer und kleine Restarbeiten nun abgeschlossen.

Der Sanitär- und Umkleidetrakt ist fertiggestellt, die notwendigen Wasserproben vor Inbetriebnahme waren unauffällig und somit kann inzwischen die Nutzung durch

Schulen und Vereine stattfinden. Der Spitzenlastkessel ist schon für die neue Hybridheizung eingebaut. Die Erdwärmesondenanlage ist fertiggestellt, damit kann der Anschluss an die Wärmepumpe voraussichtlich in den Osterferien erfolgen. Die Witterung hat die Wiederherstellung des Parkplatzes verzögert, hiermit soll demnächst begonnen werden.

Das Foyer ist im Rohbau fertiggestellt, aktuell laufen die Dacharbeiten und im Inneren die Vormontagen für Elektro und Sanitär/Heizung. Zwischen Foyer und 7. BA sind demnächst noch die Außenanlagen herzustellen sowie die Radabstellanlage neben dem Foyer aufzubauen.

Die Verwaltung hat die Versicherung mehrfach um Abstimmung zum Foyer gebeten, jedoch hat dies bisher nicht stattgefunden. Es wird momentan davon ausgegangen, dass die Wiedererrichtung des Foyers Versicherungsleistung ist. Die aktuelle Kostenprognose für das Foyer liegt bei gerundet 1.073.000 €.

Zu den weiteren Kosten sowie zu den derzeit strittigen Punkten mit der Versicherung haben sich keine Änderungen ergeben. Dies ist weiterhin zu klären und ggf. in einem Schiedsverfahren zu entscheiden.

Förderung:

1. Impuls II – Förderung (Maßnahmen Mehrzweckhalle zzgl. Radabstellanlage):
601.599 €
2. Förderung Lüftungsanlage 116.400 € (zzgl. Versicherungsleistung 400.000 €;
gerundet)
3. Förderung Heizungsanlage Bafa: 175.000 € (gerundet)