

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Michael Kraus

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

19.09.2017

Beratung:

Rettungswache und Erweiterung Sportzentrum

Der Bauzeitenplan wird eingehalten. Derzeit sind die Fertigbetonwände für das Untergeschoss (Ebene Sportplatzgelände) und Erdgeschoss (Ebene Möllner Straße) aufgestellt. Die Innenwände des Obergeschosses werden in Kalksandstein gemauert. Die Fahrzeughalle ist bis auf das Dach im Rohbau fertig. Der Zimmerer fängt in der 39.KW bzw. 40 KW 2017 mit den Dacharbeiten an. Im Oktober wird das Richtfest stattfinden. Ebenso im Oktober wird das Verblendmauerwerk auf der Sportplatzseite begonnen. Mitte November werden die Fenster montiert.