


Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Büchen




Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Büchen

Bestand



Ausbau



SW-Beseitigung in der Gemeinde Büchen

Planungsleistungen durch B-H-G

1. SW-Stauraumkanal vor der Kläranlage
2. Erweiterung der Abwasserreinigung
3. Neubau der Klärschlammbehandlung

Leistungen durch Golinski Architektur

- Neubau Betriebsgebäude
- Hochbauteile für Abwasserreinigung
(Anbau Filtrationshalle, VR-Halle und SPW)

1. SW-Stauraumkanal vor der Kläranlage

- **Vor- u. Entwurfsplanung für SW-Stauraumkanal als Überflutungsschutz der KA bis Ende 2018**
- **Ausführungsplanung 1. Quartal 2019**
- **Realisierung im 2. / 3. Quartal 2019
nach Fertigstellung des neuen Betriebsgebäudes,
voraussichtlich Ende März 2019**

2. Erweiterung der Abwasserreinigung

- **Neubau Schneckenhebewerk (SHW) im Zulaufbereich**
- **Neubau Vorreinigungsgebäude (VE) mit Kompaktanlage**
- **Abbruch alte Betriebsgebäude mit SHW und VR**
- **Abbruch Zwischenklärbecken und Havarie-Becken**
- **Erweiterung der Biologischen Reinigung - Neubau BB 3**
- **Erweiterung der Nachklärung - Neubau NKB 3**
- **Erweiterung der Filtration - Anbau**
- **Neuverlegung der KA-Ablaufleitung zum ELK**
- **Erneuerung der E-Technik**
- **Erneuerung der Prozessleittechnik**

2. Erweiterung der Abwasserreinigung

- **Realisierung im laufenden Betrieb
nur schrittweise möglich.**
- **Realisierung nach Fertigstellung
Betriebsgebäudes und SW-Stauraumkanal**
- **Realisierung nach Vorlage der
wasserrechtlichen Genehmigung**
- **Zeitraum ab 3.Quartal 2019 bis Mitte 2025**

3. Neubau der Klärschlammbehandlung

- **Vor- u. Entwurfsplanung für Klärschlamm-Behandlung bis Ende 1. Quartal 2019**
- **Ausführungsplanung 2019**
- **Realisierung in Verbindung mit der Erweiterung der Abwasserreinigung bis Mitte 2025**