

Amtsausschuss Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Nadine Frömter

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Ausschuss zur Kindertagesbetreuung

Datum

13.09.2017

Beratung:

Informationen zum Erweiterungsbau DRK-Wiesen-Kita und Einrichtung einer Übergangsgruppe

Übergangsgruppe und neue Krippengruppe:

Für die Ausstattung einer Übergangsgruppe und der Einrichtung einer neuen Krippengruppe in der DRK-Wiesen-Kita wurden durch den Ausschuss zur Kindertagesbetreuung 8.800 € zur Verfügung gestellt.

Die derzeitigen Ausgaben sehen wie folgt aus:

Mobiliar und Ausstattungsgegenstände:	6.967,39 €
Geschirr:	129,50 €
Sonstiges:	279,00 €
<u>Gesamt:</u>	<u>7.375,89 €</u>

Die Betriebserlaubnis für die übergangsweise Einrichtung einer zweiten Elementargruppe liegt vor.

Erweiterungsbau DRK-Wiesen-Kita:

Der Bedarf der Einrichtung von 3 zusätzlichen Gruppen am Standort DRK-Wiesen-Kita ist bei der Teilfachplanungsgruppe angemeldet und durch den Jugendhilfeausschuss des Kreises in den Bedarfsplan aufgenommen worden.

Zudem ist in der Zwischenzeit die Nachtragsbaugenehmigung für die dritte Erweiterungsgruppe eingegangen.

Die Bauanlaufgespräche haben stattgefunden. Baubeginn wird demnächst sein.

Die Kosten für die Erweiterung um alle drei Gruppen werden sich entsprechend anliegender Zusammenstellung auf 1.444.729,06 € belaufen.

Der Antrag auf Förderung der Investition im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2015 – 2018 bzw. des Landesinvestitionsprogramms zum Ausbau der Kindertagesbetreuung ist gestellt und alle erforderlichen Unterlagen sind nachgereicht. Auf Kreisebene wird derzeit geprüft, ob der Antrag für die dritte Gruppe mit dem Antrag für die ersten beiden Gruppen zusammengefasst werden kann. Das würde zur Folge haben, dass die Maßnahme nicht erneut über den Jugendhilfeausschuss beschlossen werden müsste und auf der Prioritätenliste nur unseren Antrag erhöhen würde.