

Gemeinde Büchen

Informationsvorlage

Bearbeiter/in:

Marcus Hobein

Beratungsreihenfolge:

Gremium

Werkausschuss

Datum

19.09.2017

Beratung:

Trinkwasserleitung Heideweg

Das Ausschreibungsergebnis lag mit 29% über der Kostenberechnung der ausgeschriebenen Leistung. Die Kostenberechnung wurde vom Ingenieurbüro Storm • Büro • GbR anhand der letzten Ergebnisse von vergleichbaren Leistungen mit deren Mittelpreisen errechnet. Der Grund der Verteuerung der Leistung liegt an der zurzeit hohen Auslastung der Firmen und der zum Teil durch die hohe Nachfrage resultierenden Materialknappheit.

Da in den kommenden Jahren nicht damit zu rechnen ist, dass die Preise sinken und aufgrund der anstehenden Sanierungsmaßnahme im Heideweg wurde sich entschieden den Auftrag trotz des hohen Ausschreibungsergebnisses zu erteilen.

Die Maßnahme hat rechtzeitig begonnen und verläuft Termingerecht, sodass mit Beginn der Fräsarbeiten im Bereich des Heidewegs die Arbeiten im Straßenraum abgeschlossen sein werden. Die Trinkwasserhausanschlüsse welche im Fahrbahnbereich lagen sind umgelegt. Ein großer Teil der neuen Trinkwasserleitung ist bereits verlegt. Am 12.09.2017 soll mit den Pflasterarbeiten der fertiggestellten Bereiche begonnen werden, sodass Zug um Zug auch der Gehweg wieder nutzbar ist.