

Steinecker Containerhandel GmbH Donaustrasse 10 D 63452 Hanau

Gemeinde Büchen
Amtsplatz 1
21514 Büchen , Lauenb

Angebot	AN-0093/2021
Datum :	10.03.2021
Ihre Kunden Nr.	51801
Unser Zeichen	Christine Dietrich
Ihre Anfrage vom :	23.10.2017
Ihr Zeichen	Petra Golinski

POS	Menge	Artikel	E - Preis	G - Preis
-----	-------	---------	-----------	-----------

Sehr geehrte Frau Golinski,

wir danken für Ihre Anfrage und erlauben uns, Ihnen wie folgt anzubieten:

001	1,00	Bürocontaineranlage neu der Marke "Containex" Containeranlage bestehend aus: 5 Stk. 20' Bürocontainer 1 Stk. 24' Verbindungscontainer mit Paneele 3 Stk. 20' Sanitärcontainer geeignet zur Montage einer Anlage gem. Skizze Nr. 9363919-005 Ausführung - Außenmaße 9.785 x 14.575 x 2.800 mm (LxBxH) - Rauminnenhöhe 2.500 mm - EcksäuleStandard-Ausführung Lackierung - Containerfarbe RAL 7035 lichtgrau Innendekor - Stahlblech Weiss - Decke Spanplatte Weiss Dämmung - Wandsdämmung PIR-Schaum 110 mm U-Wert 0,20 W/ m² K - Dachdämmung PU-Schaum 140 mm U-Wert 0,15 W/ m² K - Bodensdämmung PU-Schaum 100 mm U-Wert 0,20 W/ m² K - Trennwand ohne Dämmung Elektrik - Elektro-Anschluss Inkl.CEE-Versenkungen,i nkl.Verteilerkasten - VDE-Norm (400V/32A/5-polig)	115560,00	115560,00
-----	------	---	-----------	-----------

Datum :	10.03.2021
Ihre Kunden Nr.	51801
Unser Zeichen	Christine Dietrich
Ihre Anfrage vom :	23.10.2017
Ihr Zeichen	Petra Golinski

POS	Menge	Artikel	E - Preis	G - Preis
-----	-------	---------	-----------	-----------

Ausführung Bodenkonstruktion

- Ohne Staplertaschen
- Standard Bodenquerträger
- Zementgebundene Bodenspanplatte
- Bodenbelag Sanitär SURESTEP, 2 m m, R10/C hochgezogen

Ausstattung

11 Stk. Wandverstärkung

14 Stk. Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag und Rollläden

Stockaußenmaß: 945X1200 m m

Lichte Fensteröffnung: 821X1076 m m

Parapethöhe 1030 m m über Fußbodenoberkante (FOK)

3-fach Isolierverglasung mit Gasfüllung

1 Stk. Sanitärfenster mit Kippbeschlag

Parapethöhe: 1525 m m über Fußbodenoberkante (FOK)

Stockaußenmaß: 652X714 m m

Lichte Fensteröffnung: 590X528 m m

3-fach Isolierverglasung mit Gasfüllung

6 Stk. Stahlaußentür innen aufgehend

Baurichtmaß (Breite): 875 m m

Lichte Durchgangsbreite: 811 m m

Lichte Durchgangshöhe: 2.065 m m

2 Stk. Stahlaußentür außen aufgehend

Baurichtmaß (Breite): 1000 m m

Lichte Durchgangsbreite: 936 m m

Lichte Durchgangshöhe: 2.065 m m

6 Stk. Türpaneel ohne Türblatt

Baurichtmaß (Breite): 875 m m

Lichte Durchgangsbreite: 811 m m

Lichte Durchgangshöhe: 2.065 m m

Trennwände

6 LFM Innentrennwand

1 Stk. Innentür

Baurichtmaß (Breite): 625 m m

Lichte Durchgangsbreite: 561 m m

Lichte Durchgangshöhe: 1940 m m

2 Stk. Innentür

Baurichtmaß (Breite): 875 m m

Lichte Durchgangsbreite: 811 m m

Lichte Durchgangshöhe: 2.065 m m

Datum :	10.03.2021
Ihre Kunden Nr.	51801
Unser Zeichen	Christine Dietrich
Ihre Anfrage vom :	23.10.2017
Ihr Zeichen	Petra Golinski

POS	Menge	Artikel	E - Preis	G - Preis
-----	-------	---------	-----------	-----------

8 LFM WC-Trennwand
5 Stk. Innentüre WC-Trennwand 625X2000 m m

Elektroausstattung

21 Stk. Steckdose, 1-fach
14 Stk. Steckdose, 2-fach
1 Stk. Starkstromsteckdose
7 Stk. Ausschalter
2 Stk. Wechselschalter
2 Stk. Serienschalter
1 Stk. Vorbereitung für Miniküche/ Küche*

Sanitärausstattung

3 Stk. Handwaschbecken Keramik, 500X410 m m
1 Stk. Ausgußbecken
6 Stk. WC-Kabine inkl. Toilette und Papierrollenhalter
2 Stk. Urinal inkl. Druckknopfspüler
2 Stk. Bodengully
3 Stk. Druckreduzierventil
1 Stk. Vorbereitung für Miniküche/ Küche*
(Wasser 1/2", Abwasser DN 50)

* ohne Miniküche

Heizungs-, Lüftungs-, Kühlausstattung

4 Stk. Abluftventilator, 170 m³
2 Stk. E-Konvektor 500 W
2 Stk. Heizlüfter 2 kW
8 Stk. E-Konvektor 2 kW

Beleuchtung

5 Stk. Einfach-Lichtbalken 1x36 W
2 Stk. Nurglasleuchte 25 W
14 Stk. Spiegelraster-Leuchte LED 2X27 W

Zusatzausstattungen

Inkl. Außen- und Innenverbindungs material
Preise verstehen sich excl. Fundament/Montage!
Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer
technischen Beschreibung, welche wir Ihnen auf Wunsch gerne
übersenden.

incl. Verbindungsmaterial, ohne Montage

Frei geliefert Büchen, unabeladen

Lieferzeit ca. 17-18 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung und
Klärung aller technischen und kaufmännischen Details.

Datum :	10.03.2021
Ihre Kunden Nr.	51801
Unser Zeichen	Christine Dietrich
Ihre Anfrage vom :	23.10.2017
Ihr Zeichen	Petra Golinski

POS	Menge	Artikel	E - Preis	G - Preis
-----	-------	---------	-----------	-----------

002	1,00	Zubehör - Miniküche Miniküche bestehend aus: 1 Kühlschrank 138 l, 2 Kochplatten, 1 Spüle mit Mischbatterie u. 5 l Untertischspeicher, montiert	1050,00	1050,00
-----	------	---	---------	---------

003	1,00	Montage Containeranlage Im Montagepreis inbegriffen sind folgende Leistungen:	6700,00	6700,00
-----	------	--	---------	---------

- Aufstellung, Montage der Container
(inkl. Innenverkleidung, Dachabdichtung,
CEE Koppelungskabel)
bis Außenkante der Container
- An- und Abfahrt der Monteure, Fahrtzeit, km-Geld und
mögliche Übernachtung
- Arbeitszeit
- Ausrichtung der Container
- Krangestellung

Bauseits zu erbringende Leistungen:

- waagrechtes, ausreichendes Streifen- oder Punktfundament
(aus z.B.: Holz, Beton etc.)
- Zufahrtsmöglichkeit
(beide Längsseiten müssen frei befahrbar sein)
- Baustrom
- Bei Erweiterung einer bestehenden Containeranlage müssen
der Anbaubereich sowie alle Strom- und Wasserleitungen
für einen verzögerungsfeien Anbau vorbereitet sein.
- Wasser- und Kanalvorbereitung (Zu- und Abwasserversorgung)
- Stromzufuhr für Container bereitstellen und anschließen
Es dürfen max. 4 Bürocont. zusammengeschlossen werden.
Sanitärcontainer müssen immer eine eigene Zufuhr haben.
- Medienanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Daten- und
Netzwerkkabel, usw.)
- etwaig erforderliche polizeiliche und behördliche
Genehmigungen bzw. Bewilligungen
- Vorbereitung und Anschluss der Container-Erdung an
vorgesehene Erdungslaschen (siehe Containerskizze)
- Baureinigung
- Müllentsorgung

Montagekosten für Montageverzögerungen durch Bauseits
bedingte Einschränkungen bzw. Gegebenheiten werden
nachträglich in Rechnung gestellt

Seite 5

Angebot	AN-0093/2021
Datum :	10.03.2021
Ihre Kunden Nr.	51801
Unser Zeichen	Christine Dietrich
Ihre Anfrage vom :	23.10.2017
Ihr Zeichen	Petra Golinski

POS	Menge	Artikel	E - Preis	G - Preis
-----	-------	---------	-----------	-----------

Wir arbeiten ausschließlich aufgrund unserer AGB.

Zahlungsbedingungen:

Die gen. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Alle aufgeführten Preise sind freibleibend bis zum Festabschluss.

Eignung:

Die Eignung der Container(anlage) und des eventuell mitgelieferten Zubehörs (z. B. Treppen, Klimageräte etc.) für den geplanten Verwendungszweck kann nicht beurteilt werden; wir übernehmen dafür keine Gewähr. In Abhängigkeit vom Verwendungszweck können für die Aufstellung, Errichtung und/oder Nutzung der Container(anlage) und des Zubehörs behördliche Bewilligungen notwendig sein, die gegebenenfalls von Ihnen zu besorgen sind.

Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung Eigentum der Fa. Steinecker Containerhandel GmbH.

Mit freundlichen Grüßen
Steinecker Containerhandel GmbH

Anlagen

Zahlbar:

Die Freigabe/Versand erfolgt nach Zahlungseingang