

Gesprächsnotiz

Datum: 27.05.21

Uhrzeit: 13.30 h

Besprechung im Hause Ing.- Gemeinschaft

Herr/Frau Storm

Ingenieurgesellschaft STORM • BÜRAU • GbR

Herr Exner

Fa. Ritter Landscaping

Bauvorhaben: 21020 Büchen Nüssau /Steinautal 2 + 3 BA Nüssauer Weg

Betreff Einsatz von RoadEdgePave - Platten zur Oberflächenversärfung

Aufgrund von Nachfragen aus der Gemeinde, wurde ein Termin mit dem Hersteller vereinbart. Da das Zeitfenster für den Termin war sehr eng war, fand der Termin im Hause Ing.-Gemeinschaft in Bad Schwartau statt.

Der Herr Exner hatte entspr. Platten zur Vorstellung dabei (siehe anliegende Fotos). Eine Platte kann Herr Storm zum Termin der "Rinnenvoestellung" bei der Gemeinde zur Ansicht mitbringen.

Zum Thema Haltbarkeit der Platten führte Herr Exner aus, dass es diese Platten erst seit ca. 25 Jahren gibt, also noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen, es aber aus dieser Zeit Anlagen gibt, die immer noch sehr gut funktionieren.

Herr Exner schickt dazu kurzfristig Referenzfotos und gibt auch einige Standorte in Norddeutschland an, an denen man sich die Platten im eingebauten Zustand ansehen kann.

Die Platten sind aus einem HDPE Recycling Material, welches zu nahezu 100 % aus einem PE - Material, ohne weitere Zusätze oder Füllstoffe besteht, was sich in der Qualität des Materials widerspiegeln soll.

Der Werkstoff HDPE in der ausgeführten Qualität der Platten reagiert auch anders auf die von den Mitgliedern der Gemeinde erwarteten Mängel durch UV - Sonneneinstrahlung, als PVC, PP oder normales PE Recycling. Es wird ein sogenanntes "IR" (Industry-Recycling) verwendet, welches in der Struktur des Materials als sehr gleichförmig angesehen werden kann. Dadurch wird eine frühzeitige Versprödung des Materials, mit den von den PVC - Platten bekannten Ausbrüchen, vermieden.

Insgesamt macht das Material einen guten Eindruck. Zur weiteren Meinungsbildung könnte die Erfahrung mit dem vorh. im Nüssauer Weg bereits eingebauten Platten herangezogen werden, wenn man sich die Entwicklung/den Zustand des vor ca. 2 Jahren eingebauten Materials vor Ort noch einmal betrachtet.

gez. Storm, H.-J.

Unterschrift:

Anlage: 2 Fotos