

# Gemeinde Büchen

## Beschlussvorlage

### Bearbeiter/in:

Michael Kraus

### Beratungsreihenfolge:

#### **Gremium**

Werkausschuss

#### **Datum**

03.02.2022

### Beratung:

#### **Neubau Bauhof**

Der Neubau des Betriebsgebäudes für den Bauhof der Gemeinde Büchen in der Ladestraße schreitet voran. Der Rohbau ist fertig. Zur Zeit wird der Verblend gemauert. Die Roharbeiten des Elektrikers sind nahezu abgeschlossen. Die Fahrzeughalle ist aufgestellt, derzeit werden die Hallentore montiert. Der Zeitplan wird eingehalten.

Die Kosten der Baugewerke liegen im geplanten Bereich.

Mit den Außenanlagen wird angefangen, wenn das Wetter dieses zulässt. Es wurde festgestellt, dass sehr viel Oberflächenwasser von den Dachflächen über ein Sandfang in die Versickerung geleitet wird. Dieses Wasser kann in der warmen Jahreszeit sehr gut zur Beregnung der gemeindeeigenen Bäume an den Straßen genutzt werden.

Bisher wurden hierfür jedes Jahr etliche Kubikmeter Trinkwasser aus dem Trinkwassernetz der Gemeinde verwendet. Durch den Einbau einer Zisterne mit einem Fassungsvermögen von 15 – 20 m<sup>3</sup> kann Trinkwasser eingespart werden.

Die Verwaltung empfiehlt den Bau einer Zisterne zum Auffangen des Regenwassers der Dachflächen für die Nutzung zum Beregnen der gemeindeeigenen Bäume. Eine 20 m<sup>3</sup>-Zisterne kostet ca. 10.000 € und würde in der Trockenperiode für ca. zwei Wochen für die Beregnung der Bäume ausreichen.

### Beschlussempfehlung:

Der Werkausschuss beschließt den Bau einer 20 m<sup>3</sup> -Zisterne für das Auffangen von Regenwasser zur Beregnung der gemeindeeigenen Bäume in der warmen Jahreszeit.

