

Sanierungsliste BÜC-15-01

Nr.		Schacht oben	Schacht unten	Länge	Werkstoff	DN	Kanalart	Sanierungsverfahren Alle Stationierungsangaben sind durch den AN in der Ortschaft zu überprüfen	Bemerkung
H	10	0212501005	0212500009	5,00	Beton	300	RW	Innenmanschette (2,50 m in FR) Innenmanschette (2,90 m in FR)	Lauenburger Straße Ecke Bürgerstraße
H	11	0212501001	0212501002	51,60	Beton	300	RW	Teilerneuerung in offener Bauweise (12,10 m bis 16,10 m in FR)	Starker Unterbogen Kanal auf fast 4 Metern (3 Rohre) um ca. 25 % abgesackt
H	22	0211800008	0211800009	49,70	Beton	400	RW	Schlauchliner 2x Hutprofil	7x Wurzeleinwuchs 2x Anschlüsse in Liningstrecke öffnen
H	23	0211800009	0211800010	52,80	Beton	400	RW	Schlauchliner 2x Hutprofil	12x Wurzeleinwuchs 2x Anschlüsse in Liningstrecke öffnen
H	27	0221006004	0221006005	45,00	Stz	200	SW	Hausanschlussliner (0,00 m bis 15,00 m in FR) Innenmanschette (42,20 m in FR)	1x Anschluss in Liningstrecke öffnen
H	29	0221006006	0221006101	30,60	Stz	200	SW	Kurzschlauch (12,80 m bis 15,30 m in FR)	Feine komplexe Risse Bei ca. 31,40 m in FR wurde ein neuer Schacht errichtet
H	31	0221006007	0221006008	22,00	Stz	200	SW	Innenmanschette (20,90 m in FR)	Absturz bei 21,10 m in FR Zollweg
H	38	0221006018	0221006020	51,40	Stz	200	SW	Kurzschlauch (38,00 m bis 40,50 m in FR)	
H	39	0221006020	0221006022	48,60	Stz	200	SW	Innenmanschette (29,40 m in FR)	
H	40	0221006022	0221006024	48,80	Stz	200	SW	Hausanschlussliner	2x Anschlüsse in Liningstrecke öffnen
H	42	0221006026	0221006028	56,70	Stz	200	SW	Hausanschlussliner (0,00 m bis 35 m in FR)	1x Anschluss in Liningstrecke öffnen
H	43	0221006028	0221006030	48,90	Stz	200	SW	Hausanschlussliner (0,00 m bis 12,00 m in FR)	1x Anschluss in Liningstrecke öffnen
H	45	0211800010	0211800012	43,90	Beton	400	RW	Schlauchliner 1x Hutprofil	5x Wurzeleinwuchs und mehrere einragende Dichtringe 1x Anschluss in Liningstrecke öffnen
H	48	0211800016	0211800018	43,00	Beton	300	RW	Schlauchliner Spachtelroboter (15,50 m und 25,10 m in FR)	Bei 1,10 m in Fließrichtung 45°-Bogen nach rechts
H	56	0211602001	0211602002	36,70	Beton	300	RW	Schlauchliner 3x Stutzenverpressung	3x Anschlüsse in Liningstrecke öffnen Blumenweg
H	59	02-30304	02-30305	24,30	Beton	300	RW	Innenmanschette (2,50 m in FR)	1x Wurzeleinwuchs
H	64	0220105008	0220105009	59,70	Stz	200	SW	Innenmanschette (55,00 m in FR)	Möllner Straße
L	20	0221006016HR02	0221006016AP02	7,40	Stz	150	SW	Hausanschlussliner	Ggf. Vorsanierung mit Kurzschlauch 1x Anschluss in Liningstrecke öffnen
L	45	0212500002NN02	0212500002AP02	8,90	Beton	150	RW	Innenmanschette (5,10 m gegen FR)	Hochpunkt unbekannt (Revisionschacht?)
L	58	0212500006SE01	0212500006AP01	2,50	Beton	150	RW	Hausanschlussliner	
L	65	0212501004GA01	0212501004AP01	15,00	Beton	150	RW	Hausanschlussliner	Hochpunkt unbekannt
L	72	0212501002SE06	0212501002AP03	1,90	Beton	150	RW	Hausanschlussliner	