

Berichtswesen zum Hauptausschuss am 27.03.2023

Anlagen:

Sachstand zu laufenden Bauleitplanverfahren	<input type="checkbox"/>
Einwohnerentwicklung	<input type="checkbox"/>
Übersicht Vollstreckungsfälle	<input type="checkbox"/>

Neuerungen zum letzten Berichtswesen sind farblich markiert.

Projekte aus den Fachausschüssen

Jugend- und Begegnungszentrum:

Raumkonzept wird aus dem neuen Konzept über die Jugendarbeit in der Gemeinde Büchen heraus entwickelt. Abstimmung der Gliederung des Konzeptes erfolgte im JKSS am 26.08.2019. Im ersten Schritt wird die Sozialraumanalyse vorgenommen. Als Grundlage für das Konzept dienen das bisherige Raumkonzept und der jetzige Personalstand. Das Jugendzentrum nimmt für ein Jahr an einem Qualitätsentwicklungsprozess des Landes teil. Der QE-Prozess wurde auf Grund der Pandemie auf 1 ½ Jahre verlängert. Die Sozialraumanalyse wird im JKSS vorgestellt. Die Standortsuche für das JUZ-Provisorium erfolgte im JKSS. Die Gemeindevertretung hat sich für ein provisorisches JUZ in der Bürgerstube auf dem Bürgerplatz ausgesprochen und die Planung bis zur Leistungsphase 4 beauftragt. Baugenehmigung liegt vor. Kostenberechnung wird im Werkausschuss besprochen. Die Baugenehmigung für das Sommercamp liegt vor. Das provisorische Jugendzentrum auf dem Bürgerplatz wird aus Kostengründen nicht weiterverfolgt. Der JKSS wird über alternative Standorte beraten.

Kläranlage:

Für die Erneuerung des Ablauf- und es Zulaufkanals liegen fertige Planungen beim Kreis zur Genehmigung. Die Ausschreibung beginnt, wenn die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt. Die Submission für die Parkplatzflächen hat stattgefunden. Die Umsetzung erfolgt im 1. Halbjahr 2021. In Vorbereitung sind die Planungen für das Einlaufbauwerk. Die Aufträge sind erteilt. Die Errichtung des Einlaufbauwerkes hat begonnen. **Die Arbeiten laufen noch.**

Einfeldhalle im B-Plan 54

Für die Einfeldhalle hat die Gemeindevertretung die Planung bis zur Leistungsphase 4 beschlossen. Der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales hat sich am 02.11. mit der Billigung des Vorentwurfes befasst. Nach einer Abstimmung in den Fraktionen wird auf der nächsten Sitzung am 09.11. eine Entscheidung zur Billigung des Vorentwurfes getroffen. Die Billigung ist erfolgt und die Kosten werden ermittelt. Die Kostenermittlung wird im 2. Quartal erwartet. Liegt dem Werkausschuss zur Beratung vor. Der Werkausschuss hat sich im Oktober 2022 für den Bau einer Einfeldhalle ohne Versammlungsstätte ausgesprochen. Die Gemeindevertretung hat im November 2022 die vorgelegte Planung unter dem Gesichtspunkt eine Einfeldhalle ausschließlich zur sportlichen Nutzung bis zur Leistungsphase 4 beschlossen. Die Reduzierung der bisherigen Planung betrifft die Sanitäreinrichtungen und die Lagerfläche. Die Altplanung wird damit aufgehoben. Die Fachplaner sind informiert und setzen die neuen Anforderungen um.

Bücherei

Für die Bücherei hat die Gemeindevertretung eine Planung bis zur Leistungsphase 3 beschlossen. Auf der Sitzung des Ausschusses am 02.11. haben die Beschäftigten der Bücherei die Eckpunkte für eine Bücherei nach heutigem Maßstab vorgestellt. Diese Vorschläge werden in den Fraktionen weiter beraten. Gemäß der Entscheidung im Hauptausschuss ist der Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales beauftragt ein Konzept zu entwickeln und eine Standortanalyse durchzuführen. Die Bücherei wird vorübergehend in der ehemaligen Raiffeisenbank Lauenburg in der Lauenburger Str. ein neues zu Hause finden. Der Mietvertrag wurde unterzeichnet. Der Umzug ist für diesen Sommer vorgesehen. Die Bücherei hat in den Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank ihren Betrieb aufgenommen. Der JKSS berät über Standortalternativen. **Der JKSS besichtigt die Bücherei in Wahlstedt.**

Sanierung L 205

Die Sanierung der L 205 für den Bereich der Star-Tankstelle bis nach Büchen-Dorf erfolgt im Auftrag des LBV. Die Planungen laufen derzeit. Die Baumaßnahme zeichnet sich für die 2. Jahreshälfte ab. Die Vereinbarung liegt vor. Wir prüfen derzeit, hinsichtlich eines aktuellen Urteils, die Vereinbarung auf eine Kostenbeteiligung durch das Land an der Entwässerungseinrichtung. Vorbereitung für die Ausschreibung laufen. **Die Submission hat Ende Januar stattgefunden. Die Arbeiten beginnen im März.**

Baumaßnahme „südliches Steinautal“

Die Arbeiten im 1. BA (Pommernweg) haben begonnen. Der 2. BA (Ellernortskamp bis Kreuzung Nüssauer Stübchen) ist in der Ausschreibung. Der Auftrag ist erteilt. BA 1 und 2 sind fertiggestellt. Vorbereitung für 3. und 5. BA laufen. **Die Submission hat Ende Januar stattgefunden und die Aufträge sind erteilt. Der 3. BA hat begonnen und die Arbeiten im 5. BA werden im Juni starten.**

Feuerwehrhaus Büchen

Die Gemeindevertretung hat 2021 die Erweiterung des Feuerwehrhauses in der Raiffeisenstraße beschlossen. Die Planung wurde beauftragt und der Bauantrag gestellt. Die Baugenehmigung liegt seit Anfang 2023 vor und die Leistungsverzeichnisse werden erstellt. **Die Arbeitsgruppe tagt wöchentlich um die Planung intensiv zu begleiten.**

Wiesen-Kita

Die Küche der Wiesen-Kita wird erweitert. Voraussichtlicher Baubeginn im April 2023. Da die Bestandsküche während des Umbaus außer Betrieb genommen wird und die Kita-Kinder trotzdem mit Essen versorgt werden müssen, wird die Bestandsküche während des Umbaus temporär in die Bürgerstube eingebaut. Mit dem Gesundheitsamt ist es abgestimmt und darf so bis etwas Ende dieses Jahres so geschehen.

Projekte zu Geschäftsprozessen

Onlinezugangsgesetz:

Gem. § 1 Abs. 1 OZG sind Bund und Länder verpflichtet, bis spätestens zum Ablauf des fünften auf die Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Bis Ende 2022 müssen alle Kommunen die vom Gesetz erfassten Leistungen online und in bundesweiten Portalverbänden bereitstellen.

Voraussetzung für die Umsetzung des OZG ist eine digitale Aktenführung, Datenpflege im ZuFiSH

sowie die Einhaltung des BSI-Grundschutzes für die IT-Sicherheit. Am 10. März wird der ITVSH die Verwaltungen des Kreises über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen informieren. Es wurden halbjährliche Informationsveranstaltungen mit dem ITVSH abgestimmt. In regelmäßigen Abständen finden virtuelle OZG-Updates mit dem ITVSH statt, an denen auch wir teilnehmen und so Unterstützung bei der Umsetzung des OZG erhalten. Bis Ende 2021 sollen 20 Online-Dienste vom ITVSH zur Verfügung gestellt werden. Der ITVSH orientiert sich hier an den TOP 100 der von den Kommunen gemeldeten Online-Diensten. Im Zuge der Umsetzung des OZG ist eine Modernisierung der Amtshomepage nötig. Diese wurde veranlasst. Es ist geplant, Anfang 2022 die modernisierte, nutzerfreundliche Amtshomepage präsentieren zu können. Das Bürger-Service-Portal des Landes ist beauftragt und wird auf die neue Homepage eingebunden. Die Umsetzung erfolgt landesweit im 3. Quartal. Start der neuen Homepage des Amtes ist für das 2. Quartal geplant. Die neue Verwaltungshomepage ist seit dem 09.05.2022 am Start. Sie ist unter amt-buechen.eu zu erreichen.

Parallel dazu wird eine Online-Terminvergabe eingerichtet. Sie startet gemeinsam mit der neuen Homepage. Für das Programm wurden die Aufgaben beschrieben, die benötigten Unterlagen eingestellt und die Bearbeitungsdauer hinterlegt. Es können mehrere Aufgaben für einen Termin vom Bürger ausgewählt werden. Das Programm schlägt dann entsprechend der ausgewählten Bearbeitungsdauer die freien Termine vor. Zunächst startet der Bürgerservice mit der Online-Terminvergabe. Es ist in der Anfangszeit auch weiterhin möglich während der Öffnungszeiten ohne Termin zum Bürgerservice zu kommen. Die Online-Terminvergabe konnte aus technischen Gründen nicht zeitgleich mit der neuen Homepage beginnen.

Das Bürgerportal ist seit Mitte Oktober auf die Amtshomepage eingebunden. Derzeit sind Online-Dienste des einheitlichen Ansprechpartners des Landes eingebunden. Diese werden jetzt durch eigene Online-Dienste ausgetauscht. Für unser Formular-Tool wurde alle Pdfs in interaktive Pdfs umgewandelt. Die Homepages der Gemeinde und des Amtes erfüllen seit kurzem die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit. **Der Online-Dienst zum Wohngeld ist auf der Homepage eingebunden.**

Einführung der E-Akte:

Softwareauswahl (VIS) hat gemeinsam mit Amtsleitungen und dem Landrat in verschiedenen Runden stattgefunden. Echtbetrieb wurde vor Ort in der Stadt Geesthacht vorgestellt. Auftaktveranstaltung im Haus erfolgte im Juni. Vorbereitende Arbeiten, z.B. Erstellung eines Aktenplanes sind noch nicht abgeschlossen. Am 23.08. fand ein Gespräch zu den technischen und kognitiven Voraussetzungen der Poststelle für den Scan von Eingangspost statt. Es ist in Planung, dass das Ordnungsamt und die Personalstelle mit der Umstellung auf die E-Akte beginnen. Ein weiteres Gespräch mit der Firma Dataport zur Abstimmung des vorgelegten Vertragsangebotes hat am 05.11. stattgefunden. Die Verträge für die Gemeinde sind Mitte Januar eingegangen. Es gibt weiterhin Unstimmigkeiten bei der Vertragsformulierung, so dass eine Unterzeichnung noch nicht erfolgte. Die Vertragsabstimmungen sind in den letzten Zügen. Die Einführung der E-Akte ist zum 01.01.2021 geplant. Der Vertrag ist unterzeichnet. Die technische Einführung erfolgt im 1. Quartal 2021. In einem ersten Gespräch Mitte Februar werden die Bildung einer Projektgruppe, die zu leistenden Vorarbeiten sowie das weitere Vorgehen mit unserem Projektbegleiter von Dataport besprochen. Das Auftaktgespräch zur Einführung der E-Akte für die Gemeinde Büchen und Dataport hat im Februar stattgefunden. Es wurde eine Lenkungsgruppe gebildet, die ab sofort in 14-tägigen Video-Meetings mit Dataport zusammenkommen und das Projekt vorantreiben wird. Für die Gemeinde ist ein Aktenplan zu erstellen, der vor der Schulung der Beschäftigten im System hinterlegt wird. Die Software wird in der kommenden Woche eingespielt. Das erste Teilprojekt ist der Fachbereich Organisation, Bildung und Soziales zusammen mit dem Ordnungsamt. Das System ist im Fachbereichen 1 installiert worden.

Anhand des Standard-Aktenplanes des KGST, wurde für die Gemeinde Büchen ein Aktenplan erstellt. In Workshops am 18.08. und 25.08. werden die Rohentwürfe der Fachaktenstrukturen erarbeitet. Die Ergebnisse werden für uns in das Programm eingespielt. Zudem hat bereits eine Schulung für die Fachadministratoren stattgefunden. Der Fachbereich 1 wird seinen Datenbestand ab dem Jahr 2022 in der E-Akte ablegen. Im Personalbereich werden die Personalakten komplett digitalisiert. Im nächsten Schritt werden große Teile der Bauverwaltung an den Workshops zur Umstellung auf die E-Akte teilnehmen. Der Auftaktworkshop für die Bauverwaltung ist erfolgt. Es wird jetzt die Fachaktenstruktur für diesen Bereich erarbeitet. In der Bauverwaltung fand der 2. Workshop statt. Die Übernahme laufender Projekte erweist sich neben dem Tagesgeschäft als schwierig. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen bis zum Beispiel alle Personalakten digitalisiert sind. Das Sachgebiet Liegenschaften ist geschult und startet mit der E-Akte. Die Fachaktenstruktur vom Waldschwimmbad und Bauhof sind erstellt. Die Schulung steht noch aus. Wasserwerk und Klärwerk erarbeiten derzeit die Fachaktenstruktur. **Waldschwimmbad und Wasserwerk haben die Arbeit mit der deAkte aufgenommen.**

Einführung der Doppik

Die erweiterte Kameralistik mit ihrer Vermögenserfassung ist abgeschlossen. Der Gesetzgeber plant nun die Pflichteinführung der Doppik für Kommunen in SH bis spätestens 01.01.2024. Büchen und 6 Ämtern aus der Region planen für die Begleitung bei der Einführung der Doppik die Beauftragung einer Beraterfirma. Die ersten Arbeitssitzungen sind für 2020 geplant. Das Gesetz zur Einführung der Doppik ist noch nicht beschlossen. Dementsprechend stehen noch keine Termine für die Arbeitssitzungen statt. Das Kommunalhaushalte-Harmonisierungsgesetz wurde im Juni vom Landtag beschlossen und beinhaltet die verpflichtende Einführung der Doppik zum 01.01.2024. Der Doppik-Geleitzug hatte seine erste Arbeitssitzung am 25.08.2020. Es finden noch zwei weitere Termine in diesem Jahr statt. Die Dokumentation der Vermögenserfassung wird unter Begleitung mit der Beraterfirma erarbeitet. In nächsten Schritt wird die Werthaltigkeit von Forderungen in der Kasse und von Haushaltseinnahmeresten in der Kämmerei geprüft. Die Prüfung der Sicherheitseinbehalte auf Werthaltigkeit ist erfolgt. Im nächsten Schritt wurden die weiteren Verwahrkonten geprüft und ggf. aufgelöst.

Für die Gemeinde Büchen wurde die Haushaltsstellen in Produkte umgewandelt. Den Produkten wurden in Abstimmung mit den Fachbereichsleitern die Mitarbeiter zugeordnet. Im nächsten Schritt sind die Zeitanteile der Mitarbeiter auf die Produkte aufzuteilen. Es fand ein Organisationsgespräch mit der Firma der Fachanwendung statt. Erste Schulungen zur Umstellung auf die Doppik finden noch in diesem Jahr statt. Der Großteil der Umstellungsarbeiten und Schulungstermine liegen im Jahr 2023.

Die Produktblätter werden in Kontierung umgesetzt. Ziel ist es dabei, die einzelnen Produkte und Prozesse auf Kontenebene abzubilden um diese in der Bilanz und GuV darstellen zu können. Wir kommen damit den neuen Gliederungsvorschriften der Doppik nach. Die Schulung der Mitarbeiter und der Politik finden im September, vor der Aufstellung der Haushalte, statt.